

令和7年度末 進捗状況表

小水力発電所整備事業

発電所名称	地区名	種別	R6	R7	R8	R9	R10	R11	摘 要
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
二又川	朝日町 青屋	実施中	← 測量・設計 →						
		予定			← 工事実施 →				
濁 川	高根町 野麦	実施中	← 測量・設計 →						
		予定			← 工事実施 →				
日和田川	高根町 日和田	実施中		← 測量・設計 →					
		予定			← 工事実施 →				
一色川	荘川町 一色	実施中		← 測量・設計 →					
		予定			← 工事実施 →				
大坊本谷	久々野町 小坊	実施中		← 測量・設計 →					
		予定			← 工事実施 →				
阿多粕上流	久々野町 渚	実施中		← 水車調達 →					
		予定			← 工事実施 →				
水屋ヶ谷	高根町 日和田	実施中		← 水車調達 →					
		予定			← 工事実施 →				
黍生川	高根町 黍生	実施中		← 水車調達 →					
		予定			← 工事実施 →				
宮 川	一之宮町	予定			← 測量・設計 →				
					← 工事実施 →				
銚子谷	丹生川町 旗鉾	予定			← 測量・設計 →				入れ替え予定
					← 工事実施 →				

木質バイオマスボイラー熱電併給設備整備事業

発電所名称	地区名	種別	R6	R7	R8	R9	R10	R11	摘 要
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
木質バイオマス 【ボイラー・乾燥設備】	江名子町	実施中							
			ボイラー購入・搬入・組立・試運転						
									
			電気工事						
									
配管設備工事									
									
工事監理									