

給水栓水質検査結果

事業名		高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道
採水月日		3月11日	3月11日	3月11日	3月11日	3月11日	3月11日	3月11日
天候		雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
水源名		久々野	大西	中組	小坊	渚	大坊	阿多粕
配水池名		久々野	大西	中組	小坊	渚	大坊	阿多粕
項目名	採水場所	久々野支所 無数河580-1	坂屋公民館 久々野3443	上組消防ポンプ庫 無数河2564-1	小坊公民館 小坊1395-1	渚消防ポンプ庫 渚728	大坊配水管排水栓 小坊	阿多粕公民館 阿多粕60
	採水時刻	9:55	8:00	9:30	10:10	10:40	10:20	11:20
水質基準値	気温	4.0℃	4.0℃	4.0℃	4.0℃	5.0℃	5.0℃	5.0℃
	水温	9.0℃	5.2℃	5.1℃	7.5℃	5.5℃	3.6℃	6.7℃
基1	一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.2mg/L	4.1mg/L	2.4mg/L	2.1mg/L	0.8mg/L	0.9mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5(17℃)	7.0(17℃)	6.8(17℃)	6.5(17℃)	6.7(17℃)	7.1(16℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

採水月日		3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	-	3月25日	3月25日
天候		晴	晴	晴	晴	晴	-	晴	晴
水源名		久々野第1	久々野第2	大西	中組	小坊	渚	大坊	阿多粕
種別		浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	湧水	湧水
採水場所		原水検水栓							
項目名	採水時刻	13:10	13:25	15:50	13:40	13:55	-	14:10	14:50
	気温	13℃	13℃	9℃	10℃	19℃	-℃	10℃	11℃
		水温	11.5℃	6.5℃	11℃	10.5℃	13℃	5.5℃	9℃
指1	大腸菌	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	-MPN/100mL	0MPN/100mL	2MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	-CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ