○個別施設計画

トンネル

2025/5/1

番号	国交省番号	名称	カナヨミ	市道名	場所	地域	起点側位置 緯度	起点側位置 経度	施工法	建設年次 和暦	建設年次 西暦	経過年数	延長	幅員(m) 道路部	幅員(m) 車道	幅員(m) 歩道	有効高	壁面区分	路面区分	TN等級	内部施設 換気施設	内部施設 照明施設	内部施設 非常用施設 通報装置	内部施設 非常用施設 非常警報装置	内部施設 非常用施設 消火施設	内部施設 非常用施設 その他	施設管理計画（○定期点検 □設計 ●修繕工事） 第1期点検計画 H26	H27	H28	H29	H30	第2期点検計画 R1	R2	R3	R4	R5	第3期点検計画 R6	R7	R8	R9	R10	点検結果 第1期	第2期	第3期	路線重要度	備考
1	TU0-212032-00001	山王トンネル	ｻﾝﾉｳﾄﾝﾈﾙ	江名子片野線	片野町・江名子町	高山	36.132527	137.267805	NATM	H17	2005	20	465	11	6.5	3.5	4.7	ﾊﾟﾈﾙ張	Co	C		○	○	○	○		○					○	●				○					Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	高	幹線道路
2	TU0-212032-00002	岩滝トンネル	ｲﾜﾀｷﾄﾝﾈﾙ	岩井坊方線	滝町	高山	36.139055	137.350416	NATM	H5	1993	32	162	8.5	5.5	1.5	4.7	覆工	Co	D		○					○					○	●				○					Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	高	幹線道路
3	TU0-212032-00003	丹生川トンネル	ﾆｭｳｶﾜﾄﾝﾈﾙ	岩井坊方線	丹生川町山口	丹生川	36.160944	137.326722	NATM	H11	1999	26	603	9.3	5.5	2.1	4.7	覆工	Co	C		○	○	○	○		○					○●					○●					Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	高	幹線道路
4	TU0-212032-00012	上ヶ洞1号トンネル	ｶﾐｶﾞﾎﾗ1ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	彦六線	高根町上ヶ洞	高根	36.032297	137.496144	矢板	S41	1966	59	216	7.0	6.0		5.0	覆工	As	D		○							○				○	□	●	●	●	○					Ⅲ	Ⅲ		中	国道361号線の旧道（高根トンネル）
5	TU0-212032-00013	上ヶ洞2号トンネル	ｶﾐｶﾞﾎﾗ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	彦六線	高根町上ヶ洞	高根	36.031294	137.495313	矢板	S41	1966	59	40	4.5	3.3		4.6	覆工	As	D									○				○	□	●	●		○					Ⅲ	Ⅲ		中	〃
6	TU0-212032-00014	上ヶ洞3号トンネル	ｶﾐｶﾞﾎﾗ3ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	彦六線	高根町上ヶ洞	高根	36.027577	137.495652	矢板	S43	1968	57	153	4.5	3.3		4.6	覆工	As	D									○				○	□					○	●	●		Ⅲ	Ⅲ		中	〃
7	TU0-212032-00015	上ヶ洞4号トンネル	ｶﾐｶﾞﾎﾗ4ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	彦六線	高根町上ヶ洞	高根	36.023338	137.49728	矢板	S43	1968	57	122	4.5	3.5		4.7	覆工	As	D									○				○	□					○	●	●		Ⅲ	Ⅲ		中	〃 、付属構造物としてシェッド有
8	TU0-212032-00004	横道1号トンネル	ﾖｺﾐﾁ1ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	徳河線	高根町中洞	高根	36.067378	137.426017	矢板	S25	1950	75	105	4.7	4.2		3.8	吹付	Co	D												○				○						Ⅲ	Ⅲ		低	集約化・廃止検討
9	TU0-212032-00005	横道2号トンネル	ﾖｺﾐﾁ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	徳河線	高根町中洞	高根	36.066367	137.426264	矢板	S25	1950	75	55	4.6	4.1		3.7	吹付	Co	D												○				○						Ⅲ	Ⅲ		低	〃
10	TU0-212032-00006	横道3号トンネル	ﾖｺﾐﾁ3ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	徳河線	高根町中洞	高根	36.065286	137.427147	矢板	S25	1950	75	30	4.3	3.8		3.9	吹付	Co	D												○				○						Ⅲ	Ⅲ		低	〃
		コウクラトンネル	ｺｳｸﾗﾄﾝﾈﾙ	双六金木戸線	上宝町金木戸	上宝																					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○		－	－		中	R8年8月～ 共用開始
11	TU0-212032-00009	コウクラトンネル	ｺｳｸﾗﾄﾝﾈﾙ	双六金木戸線	上宝町金木戸	上宝	36.320911	137.411683	その他	S23	1948	77	64	3.1	2.6		4.5	覆工	As	D												○				○					－	－	－	－	－	Ⅲ	Ⅲ	－	中	R8年8月から新トンネル共用開始
12	TU0-212032-00007	久母多トンネル	ｸﾎﾞﾀﾄﾝﾈﾙ	久母多線	朝日町小瀬ヶ洞	朝日	36.045136	137.396675	矢板	S25	1950	75	37	4.5	3.5		3.8	吹付	As	D												○					○				●	○		Ⅲ	Ⅲ		中	県道435号線の旧道（鈴蘭トンネル）
13	TU0-212032-00008	朝日堰堤トンネル	ｱｻﾋｴﾝﾃｲﾄﾝﾈﾙ	寺附線	朝日町寺附	朝日	36.078903	137.412619	矢板	S25	1950	75	118	4.5	3.5		4.0	覆工	As	D												○					○	□				○		Ⅲ	Ⅲ		中	朝日堰堤ダム
14	TU0-212032-00010	日和田1号トンネル	ﾋﾜﾀﾞ1ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	近城線	高根町上ヶ洞	高根	36.018528	137.501627	矢板	不明	不明	－	109	3.5	3.5		4.6	覆工	As	D													○										Ⅳ	－		低	路線通行止め
15	TU0-212032-00011	日和田2号トンネル	ﾋﾜﾀﾞ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	近城線	高根町上ヶ洞	高根	36.017274	137.505337	矢板	不明	不明	－	69	3.5	3.5		4.7	吹付	As	D													○										Ⅱ	－		低	〃 、付属構造物としてシェッド有
－		日和田3号トンネル	ﾋﾜﾀﾞ3ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	水屋谷2号線	高根町日和田	高根			矢板				102	4.5	4		4.2	吹付	As	D									－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	市道封鎖
－		上ヶ洞5号トンネル	ｶﾐｶﾞﾎﾗ5ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	土倉線	高根町上ヶ洞	高根			矢板				97	3.5	3.5		4.8	覆工	As	D									－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	〃

※塗りつぶしている路線は廃止検討中である

大型カルバート

番号	コード	名称	カナヨミ	市道名	場所	地域	起点側位置 緯度	起点側位置 経度	形式	建設年次 和暦	建設年次 西暦	経過年数	延長	幅員(m) 道路部	幅員(m) 車道	幅員(m) 歩道	有効高	路面区分	路上・下条件	内部施設 換気施設	内部施設 照明施設	内部施設 非常用施設 通報装置	内部施設 非常用施設 非常警報装置	内部施設 非常用施設 消火施設	内部施設 非常用施設 その他	施設管理計画（○定期点検 □設計 ●修繕工事） 第1期点検計画 H26	H27	H28	H29	H30	第2期点検計画 R1	R2	R3	R4	R5	第3期点検計画 R6	R7	R8	R9	R10	点検結果 第1期	第2期	第3期	路線重要度	備考
1	CLD-212032-00009	花里昭和アンダーパス	ﾊﾅｻﾄｼｮｳﾜｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ	花里昭和1号線	花里町・昭和町	高山	36.14279	137.251235	現場打BOX	H21	2009	16	152.2	11.4	7.5	3.5			As	JR		○									○				○					Ⅱ	Ⅱ		高	JRのアンダーパス
2	CLD-212032-00008	桐生下岡本跨道	ｷﾘｭｳｼﾓｵｶﾓﾄｺﾞｳ	桐生下岡本2号線	桐生町・下岡本町	高山	36.154344	137.248289	現場打BOX	不明	不明	－	67.6	2.5	2	－			Co	JR											○				○					Ⅱ	Ⅱ		高	JRのアンダーパス
3	CLD-212032-00007	山口アーチカルバート	ﾔﾏｸﾞﾁｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ	山口漆垣内3号線	山口町	高山	36.130394	137.301483	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｱｰﾁ	H20	2008	17	11.7	7.1	5.5	－			As	市道											○				○					Ⅰ	Ⅰ		高	幹線道路

横断歩道橋

番号	コード	名称	カナヨミ	市道名	場所	地域	起点側位置 緯度	起点側位置 経度	形式	建設年次 和暦	建設年次 西暦	経過年数	延長	幅員(m) 道路部	幅員(m) 車道	幅員(m) 歩道	有効高	路面区分	路上・下条件	内部施設 昇降形式	内部施設 照明施設	内部施設 防護施設等 通路部	内部施設 防護施設等 階段部	内部施設 防護施設等 その他	施設管理計画（○定期点検 □設計 ●修繕工事） 第1期点検計画 H26	H27	H28	H29	H30	第2期点検計画 R1	R2	R3	R4	R5	第3期点検計画 R6	R7	R8	R9	R10	点検結果 第1期	第2期	第3期	路線重要度	備考
1	FB1-212032-00001	曙横断歩道橋	ｱｹﾎﾞﾉｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ	（曙三福寺線上空）	曙町	高山	36.146389	137.267778	鋼桁	S49	1974	51	38			1.5				市道	階段		○	○	○			○					○●					○					Ⅱ	Ⅲ		高	小学校の通学路

シェッド

番号	コード	名称	カナヨミ	市道名	場所	地域	起点側位置 緯度	起点側位置 経度	形式	建設年次 和暦	建設年次 西暦	経過年数	延長	幅員(m) 道路部	幅員(m) 車道	幅員(m) 歩道	有効高	路面区分	路上・下条件	内部施設 換気施設	内部施設 照明施設	内部施設 非常用施設 通報装置	内部施設 非常用施設 非常警報装置	内部施設 非常用施設 消火施設	内部施設 非常用施設 その他	施設管理計画（○定期点検 □設計 ●修繕工事） 第1期点検計画 H26	H27	H28	H29	H30	第2期点検計画 R1	R2	R3	R4	R5	第3期点検計画 R6	R7	R8	R9	R10	点検結果 第1期	第2期	第3期	路線重要度	備考
1	SHD-212032-00002	佳留萱スノーシェッド	ｶﾙｶﾔｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	蒲田線	奥飛騨温泉郷神坂	上宝	36.26030675	137.5567121	逆L型	S58	1983	42	87	7.0	5.5		4.7		As										○				○					○	□	●			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	高	濃飛バス路線
2	SHD-212032-00004	毛池ロックシェッド	ｹｲｹﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ	蒲田線	奥飛騨温泉郷神坂	上宝	36.25845586	137.5542546	逆L型	S49	1974	51	52	5.0	5.0		4.5		As										○				○					○	□	●			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	高	〃
3	SHD-212032-00005	三谷シェッド	ｻﾝﾀﾞﾆｼｪｯﾄﾞ	三谷3号線	荘川町三谷	荘川	36.05000616	136.9861608	逆L型	S63	1988	37	28.6	7.0	7.0		4.7		As										○				○					○					－	Ⅱ	Ⅱ	中	国道158号線の旧道